

INFORMACJA DOT. KOSZTÓW PONIESIONYCH NA INWESTYCJE I REMONTY W 2022 r.  
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

L.p.	Nazwa, opis zadania, lokalizacja	Okres realizacji	Stopień realizacji wg umowy	Wartość wydatkowana (zł brutto)	Dostawcy, usługodawcy i wykonawca robót
1	2	3	4	5	6
<b>I. BUDYNKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, SPORTOWE, INNE OBIEKTY GMINNE</b>					
1	<p><b>Budowa świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym</b></p> <p>W ramach niniejszego zadania zrealizowano budowę budynku świetlicy wiejsko - sportowej w Przydrożu Małym. Wybudowana świetlica posiada powierzchnię 197,85 m<sup>2</sup> i posiada następujące pomieszczenia: wiatrołap, wc damski, wc męski oraz dla niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne, kuchnia oraz sala spotkań.</p> <p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty budowlane</li> <li>- nadzór inwestorski</li> <li>- czynności odbiorowe</li> </ul>	2020-2022	Zakończono X 2022r.	974 695,39	<p><u>Łącznie na zadaniu wydatkowano: 1 024 370,32 zł</u></p> <p>Zadanie realizowane przez: - Zakład Remontowo Budowlany Wiktor Staliś, Nadziejów – roboty budowlane</p> <p>- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o. o., Opole</p> <p>Całkowita wartość umowy na roboty budowlane: 972 990,94 / zł brutto.</p> <p>Dofinansowanie ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych- 500 000,00 zł.</p> <p>Pozostała część z budżetu Gminy Korfantów</p>
2	<p><b>Budowa drewnianej wiaty biesiadnej we Włodarach</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie dodatkowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową - ok. 50 m<sup>2</sup>,</li> <li>- wykonanie stóp fundamentowych pod słupy drewniane - 16 szt.,</li> <li>- wykonanie wiaty drewnianej o powierzchni zabudowy ok 170 m<sup>2</sup> z dachem czterospadowym pokrytym blachodachówką,</li> <li>- malowanie konstrukcji wiaty,</li> <li>- wypełnienie części ścian zabudową ażurową,</li> <li>- wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe z dachu.</li> </ul> <p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty budowlane</li> <li>- nadzór inwestorski</li> </ul>	2021-2022	Zakończono IV 2022r.	169 934,32	<p><u>Łącznie na zadaniu wydatkowano: 219 731,48 zł</u></p> <p>Zadanie realizowane przez: - Zakład Remontowo Budowlany Wiktor Staliś, Nadziejów – roboty budowlane</p> <p>- USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY PIOTR POGWIZD - nadzór inwestorski</p> <p>Całkowita wartość umowy na roboty budowlane: 211 408,49 zł brutto</p> <p>Projekt współfinansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego</p>

					<p>w ramach inicjatywy LEADER”</p> <p>Poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.</p> <p>Program w zakresie: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.</p> <p>Wysokość dofinansowania - 68 076,00 zł.</p>
3	<p><b>Budowa świetlicy szkolnej w Rzymkowicach - ETAP opracowanie dokumentacji budowlanej</b></p> <p>W ramach niniejszego zadania planowana jest budowa budynku świetlicy szkolnej w Rzymkowicach.</p> <p>Projektowana świetlica będzie miała powierzchnię użytkową ok 196 m2 i będzie składać się z następujących pomieszczeń: wiatrołap, wc damski, wc męski oraz dla niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne, zaplecze sali oraz sala spotkań</p> <p>Wydatki poniesiono na: -opracowanie dokumentacji projektowej,</p>	2022	Zakończono etap dokumentacja budowlana: XII 2022 r.	32 000,00	<p>Środki wydatkowane w ramach budżetu Gminy Korfantów</p> <p>Zadanie realizowane przez: - Panate sp. z o.o., Wrocław</p> <p>Szacunkowy koszt robót budowlanych: 1 232 747,36 zł</p>
4	<p><b>Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ścinawie Małej ETAP opracowanie dokumentacji budowlanej</b></p> <p>W ramach niniejszego zadania planowano modernizację budynku ZSP w Ścinawie Małej w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- termoizolacja ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi,</li> <li>- remont stref wejściowych,</li> <li>- wymiana poręczy i balustrad przy schodach,</li> <li>- wymiana okładzin schodów i posadzek na ciągach komunikacyjnych,</li> <li>- modernizacja instalacji elektrycznej,</li> <li>- modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła na kocioł peletowy,</li> <li>- modernizacja instalacji wodociągowej,</li> <li>- budowę pochylni dla niepełnosprawnych.</li> </ul> <p>Wydatki poniesiono na: -opracowanie dokumentacji projektowej,</p>	2021-2022	Zakończono etap dokumentacja budowlana: III 2022 r.	41 500,00	<p>Środki wydatkowane w ramach budżetu Gminy Korfantów</p> <p>Zadanie realizowane przez: - WAJDA ARCHITEKCI Szymon Wajda, Nysa.</p> <p>W 2022 r. nie dokonano zlecenia prac budowlanych w ramach tego zadania z uwagi na otrzymanie ofert o wartościach znacznie przewyższających środki budżetowe zabezpieczone na ten cel.</p> <p>W 2023 r. przeprowadzony zostanie ponowny przetarg na realizację tego zadania w zmodyfikowanym zakresie.</p> <p>Szacunkowy koszt robót budowlanych- 1 873 552,48 zł</p> <p>Zadanie posiada dofinansowanie z programu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 1.614.000,00 zł</p>
RAZEM				1 218 129,71	

II. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA, ELEKTRYCZNA, KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA					
5	<p><b>Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka w kierunku Świelicy Wiejskiej</b></p> <p>W wyniku realizacji prac budowlanych związanych z ww. zadaniem inwestycyjnym wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odcinek sieci kanalizacji deszczowej Ø 400 mm z rur PP ID SN8 – dł. 41,40m.</li> <li>• Studnie włączowe, betonowe Ø 1000 mm – 2 szt.</li> <li>• Wpust drogowy – 1 szt.</li> <li>• Przyłącze kanalizacji deszczowej Ø 160 mm z rur PVC SN8 – dł. 11,00m.</li> <li>• Studnie rewizyjne, PVC Ø 315 mm – 2 szt.</li> </ul> <p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej,</li> <li>- roboty budowlane,</li> <li>- kierownictwo budowy.</li> </ul>	2022	Zakończono XII 2022r.	100 105,90	<p><u>Łącznie na zadaniu wydatkowano: 101 405,90 zł</u></p> <p>Zadanie realizowane przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PRD PRÓSZKÓW sp. z o.o., Folwark – roboty budowlane</li> <li>- GREENSAN SP. Z O.O., Otmuchów-kierownictwo budowy, opracowanie dokumentacji projektowej</li> </ul> <p>Całkowita wartość umowy na roboty budowlane: 89 610,52 zł brutto</p>
6	<p><b>Modernizacja kanalizacji burzowej w miejscowości Węza oraz poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węza ETAP III</b></p> <p>Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji odcinka istniejącej kanalizacji burzowej PVC Ø400 o długości 340mb, studni rewizyjnych Ø500 – 3szt., wykonanie ciekłu z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na pow. 68m<sup>2</sup></p> <p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty budowlane</li> </ul>	2022	Zakończono XII 2022r.	297 907,70	<p>Zadanie zrealizowane przy współudziale finansowym Powiatu Nyskiego w wysokości 99.040,50 zł</p> <p>- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie</p>
7	<p><b>Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 739 w miejscowości Przechód.</b></p> <p>Zadanie obejmowało wspólną realizację Gminy Korfantów z właścicielem działki nr 739 w Przechodzie dot. budowy odcinka sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 o długości około 171,80 mb, 1 hydrant nadziemny.</p> <p>W zakresie zadania właściciel działki zapewnił wykonanie m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mapa do celów projektowych,</li> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej,</li> <li>- dziennik budowy,</li> <li>- opłata skarbową za dokonanie zgłoszenia budowy,</li> </ul>	2021-2022	Zakończono IX 2022r.	15 535,51	<p>Zadanie zrealizowane wspólnie z właścicielem działki nr 739 w Przechodzie. Umowa z dnia 30.09.2021r. na wspólną realizację - udział Gminy w wysokości – 15.535,51 zł.</p> <p>Wartość inwestycji zgodnie z OT - 111.700,42 zł. Właściciel działki protokołem z dnia 2.09.2022r. przekazał na majątek Gminy wybudowany odcinek sieci wodociągowej.</p> <p>Zadanie realizowane przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PUH „GEOKARD” s.c. Krystyna i Leszek Górzyński ul. Chodowieckiego 9 z Nysy,</li> <li>- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z Otmuchowa,</li> <li>- Starostwo Powiatowe ul. Parkowa 4 z Nysy,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pełnienie funkcji kierownika budowy,</li> <li>- wytyczenie w terenie i inwentaryzacja powykonawcza,</li> <li>- analiza wody,</li> <li>- opracowanie operatu szacunkowego.</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 2, z Nysy,</li> <li>- Agencja Usługowo-Handlowa Goleniowski Ryszard z Niwnicy.</li> </ul>
8	<p><b>Opracowanie bilansu hydraulicznego dla Gminy Korfantów.</b></p> <p>Opracowanie objęło swoim zakresem analizę hydrauliczną sieci wodociągowej zlokalizowaną na terenie Gminy Korfantów oraz pozwole na sprawdzenie rzeczywistego stanu i określenie kierunków rozbudowy, a także przyjęcie rozwiązań, które poprawią efektywne dostarczenie wody do odbiorców.</p> <p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie bilansu hydraulicznego.</li> </ul>	2021-2022	Zakończono I 2022r.	43 050,00	<p>Środki z budżetu gminy.</p> <p>Zadanie realizowane przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z Otmuchowa.</li> </ul>
9	<p><b>Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym – etap opracowania dokumentacji budowlanej.</b></p> <p>Zadanie obejmuje budowę zbiornika wyrównawczego o pojemności 200 m<sup>3</sup> i pompowni wody wraz z budową odcinka sieci wodociągowej Ø 160 PE do istniejącej sieci tranzytowej Przydroże Małe – Ścinawa Mała.</p> <p>Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Węża, Korfantów”. Uzyskano promesę przyznającą dofinansowanie w kwocie 4.439.000,00 zł.</p> <p>Zadania ujęte we wniosku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym,</li> <li>2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica–Ścinawa Nyska,</li> <li>3. Modernizacja przepompowni wody w Węży,</li> <li>4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej,</li> <li>5. Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej,</li> <li>6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża,</li> <li>7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</li> <li>8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</li> <li>9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie,</li> <li>10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie.</li> </ol>	2021-2022	Zakończono etap dokumentacji budowlanej. Termin odbioru dokumentacji 20.09 .2022r.	30 750,00	<p>Środki z budżetu gminy.</p> <p>Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 780.128,40 zł.</p> <p>Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów budowlanych, rygorystyczne wymogi programy uniemożliwiające zmniejszenie zakresu rzeczowego zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego przekraczające koszty przyjęte we wniosku o dofinansowanie spowodowały rezygnację z realizacji robót budowlanych tych zadań w 2022r.</p>

	<p>Wydatki poniesiono na: - opracowanie dokumentacji projektowej.</p>				<p>Zadanie realizowane przez: - GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z Otmuchowa.</p>
10	<p><b>Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica-Ścinawa Nyska – etap opracowania dokumentacji budowlanej.</b></p> <p>Zadanie obejmuje budowę tranzytu wodociągowego Ścinawa Mała – Ścinawa Nyska od istniejącej sieci tranzytowej Przydroże Małe – Jegielnica do istniejącej sieci wodociągowej w Ścinawie Nyskiej ul. Jagielnicka z rur Ø 160 PE o długości około 2 450,00 mb, przyłącza wodociągowe 10 szt., hydrant nadziemny 2 szt., przejście pod rzeka Ścinawa Niemodlińska.</p> <p>Wydatki poniesiono na: - opracowanie dokumentacji projektowej, - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.</p>	2021 -2022	<p>Zakończono etap dokumentacji budowlanej. Termin odbioru dokumentacji 29.07.2022r.</p>	36 657,39	<p>Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie-z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka oraz odcinka sieci wodociągowej Jegielnica-Ścinawa Nyska”.</p> <p>Dofinansowaniem objęto dwa zadania inwestycyjne :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica-Ścinawa Nyska szacunkowy koszt – 1.300.000,00 zł.</li> <li>2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka szacunkowy koszt 4.000.000,00 zł</li> </ol> <p>Umowa z dnia 2.12.2022 roku. Wnioskowana pomoc: 2 683.485,00 zł.</p> <p>Planowany termin przeprowadzenia prac budowlanych tych zadań 2023-2024.</p> <p>Zadanie realizowane przez: - GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z Otmuchowa, - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Norwida 34 z Wrocławia.</p>
11	<p><b>Modernizacja przepompowni wody w Węży – etap opracowania dokumentacji budowlanej.</b></p> <p>Zadanie obejmuje modernizację istniejącej przepompowni wody polegającą na wymianie istniejącego zestawu hydroforowego wraz z automatyką i sterowaniem, który we współpracy z istniejącym zbiornikiem naziemnym zapewni poprawę wydajności i stanu technicznego przepompowni.</p> <p>Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Węża, Korfantów”. Uzyskano promesą przyznającą dofinansowanie w kwocie</p>	2021-2022	<p>Zakończono etap dokumentacji budowlanej. Termin odbioru dokumentacji 15.04.2022r.</p>	15 006,00	<p>Środki z budżetu gminy.</p> <p>Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim – 181.109,47 zł.</p> <p>Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów budowlanych, rygorystyczne wymogi programy uniemożliwiające zmniejszenie zakresu rzeczowego zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego przekraczające koszty przyjęte we wniosku o dofinansowanie spowodowały rezygnację z realizacji robót budowlanych</p>

	<p>4.439.000,00 zł.</p> <p>Zadania ujęte we wniosku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym,</li> <li>2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica-Ścinawa Nyska,</li> <li><b>3. Modernizacja przepompowni wody w Węży,</b></li> <li>4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej,</li> <li>5. Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej,</li> <li>6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża,</li> <li>7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</li> <li>8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</li> <li>9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie,</li> <li>10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie.</li> </ol> <p>Wydatki poniesiono na: - opracowanie dokumentacji projektowej.</p>				<p>tych zadań w 2022r.</p> <p>Zadanie realizowane przez: - GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z Otmuchowa.</p>
12	<p><b>Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej – etap opracowania dokumentacji budowlanej.</b></p> <p>Zadanie obejmuje modernizację istniejącej przepompowni wody polegającą na wymianie istniejącego zestawu hydroforowego wraz z automatyką i sterowaniem, który we współpracy z istniejącym zbiornikiem naziemnym zapewni poprawę wydajności i stanu technicznego przepompowni.</p> <p>Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Węża, Korfantów”. Uzyskano promesę przyznającą dofinansowanie w kwocie 4.439.000,00 zł.</p> <p>Zadania ujęte we wniosku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym,</li> <li>2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica-Ścinawa Nyska,</li> <li>3. Modernizacja przepompowni wody w Węży,</li> <li><b>4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej,</b></li> <li>5. Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej,</li> <li>6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża,</li> <li>7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w</li> </ol>	2021-2022	Zakończono etap dokumentacji budowlanej. Termin odbioru dokumentacji 15.04.2022r.	15 006,00	<p>Środki z budżetu gminy.</p> <p>Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim – 349.784,92 zł.</p> <p>Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów budowlanych, rygorystyczne wymogi programu uniemożliwiające zmniejszenie zakresu rzeczowego zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego przekraczające koszty przyjęte we wniosku o dofinansowanie spowodowały rezygnację z realizacji robót budowlanych tych zadań w 2022r.</p>

	<p>Korfantowie,</p> <p>8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</p> <p>9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie,</p> <p>10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie.</p> <p>Wydatki poniesiono na: - opracowanie dokumentacji projektowej.</p>				<p>Zadanie realizowane przez: - GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z Otmuchowa.</p>
13	<p><b>Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej – etap opracowania dokumentacji budowlanej.</b></p> <p>Zadanie obejmuje zabudowę reduktora ciśnienia wraz z niezbędną armaturą na istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 PVC co umożliwi regulację ciśnienia na istniejącej sieci z możliwością jej rozbudowy.</p> <p>Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Węża, Korfantów”. Uzyskano promesę przyznającą dofinansowanie w kwocie 4.439.000,00 zł.</p> <p>Zadania ujęte we wniosku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym,</li> <li>2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska,</li> <li>3. Modernizacja przepompowni wody w Węży,</li> <li>4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej,</li> <li><b>5. Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej,</b></li> <li>6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża,</li> <li>7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</li> <li>8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</li> <li>9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie,</li> <li>10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie.</li> </ol> <p>Wydatki poniesiono na: - opracowanie dokumentacji projektowej.</p>	2021-2022	<p>Zakończono etap dokumentacji budowlanej. Termin odbioru dokumentacji 30.03.2022r.</p>	4 797,00	<p>Środki z budżetu gminy.</p> <p>Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim – 57.749,28 zł.</p> <p>Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów budowlanych, rygorystyczne wymogi programu uniemożliwiający zmniejszenie zakresu rzeczowego zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego przekraczające koszty przyjęte we wniosku o dofinansowanie spowodowały rezygnację z realizacji robót budowlanych tych zadań w 2022r.</p> <p>Zadanie realizowane przez: - GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z Otmuchowa.</p>

14	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża – etap opracowania dokumentacji budowlanej.</b>	2022	Zakończono etap dokumentacji budowlanej. Termin odbioru dokumentacji 30.06.2022r.	34 410,00	Środki z budżetu gminy.
Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur Ø 160 PE o długości około 1 548,0 mb, przyłącza wodociągowe 8 szt., hydrant nadziemny 3 szt. dla wyrównania ciśnienia w sieci wodociągowej oraz zapewnienia ciągłości dostawy wody w trakcie awarii.				Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim – 552.800,72 zł.	
Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Węża, Korfantów”. Uzyskano promesę przyznającą dofinansowanie w kwocie 4.439.000,00 zł.				Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów budowlanych, rygorystyczne wymogi programu uniemożliwiający zmniejszenie zakresu rzeczowego zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego przekraczające koszty przyjęte we wniosku o dofinansowanie spowodowały rezygnację z realizacji robót budowlanych tych zadań w 2022r.	
Zadania ujęte we wniosku :					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym,</li> <li>2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska,</li> <li>3. Modernizacja przepompowni wody w Węży,</li> <li>4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej,</li> <li>5. Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej,</li> <li><b>6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża,</b></li> <li>7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</li> <li>8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</li> <li>9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Korfantowie,</li> <li>10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie.</li> </ol>					
Wydatki poniesiono na:				Zadanie realizowane przez:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup mapy do celów projektowych,</li> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej.</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usługi Geodezyjne inż. Krzysztof Stateczny geodeta uprawniony ul. Kwiatowa 2 z Tułowic,</li> <li>- GREENSAN Piotr Bieleń ul. B. Chrobrego 6 z Otmuchowa.</li> </ul>	
15	<b>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie - w części sieci wodociągowej.</b>	2022	Zakończono XII 2022	83 675,80	Środki z budżetu gminy.
Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej Ø 110 PE, PN o długości 133,04 mb, hydrant nadziemny 1 szt., przepięcia przyłączy wodociągowych 3 szt.					
Wydatki poniesiono na:				Zadanie realizowane przez:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej,</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- CIEPŁO-PROJEKT Maciej Wyszynski z Niwnicy,</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup dziennika budowy,</li> <li>- roboty budowlane,</li> <li>- pełnienie funkcji inspektora nadzoru.</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Starostwo Powiatowej ul. Parkowa 4, z Nysy,</li> <li>- Adrian Kołek z Pogórza,</li> <li>- Fox Therm Biuro Projektowe mgr inż. Andrzej Lis ul. Sudecka 7A z Nysy.</li> </ul>
16	<p><b>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w Korfantowie - w części kanalizacji sanitarnej – etap opracowania dokumentacji budowlanej.</b></p> <p>Zadanie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 200 o długości około 102,80 mb, kanalizacji tłocznej PE Ø 75 o długości około 7,0 mb, przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu tj. utwardzenie, ogrodzenie, oświetlenie.</p> <p>Wydatki poniesiono na: - opracowanie dokumentacji projektowej.</p>	2022	Zakończono etap dokumentacji budowlanej. Termin odbioru dokumentacji 31.08.2022r.	14 760,00	<p>Środki z budżetu gminy.</p> <p>Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim – 271.328,20 zł</p> <p>Zadanie realizowane przez: - CIEPŁO-PROJEKT Maciej Wszyński z Niwnicy.</p>
17	<p><b>Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie - etap opracowania dokumentacji budowlanej.</b></p> <p>Zadanie obejmuje modernizację przepompowni ścieków w istniejącym obiekcie przepompowni zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie. Zakres obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymianę istniejącego zestawu pompowego wraz z osprzętem instalacyjno-montażowym w tym pompy zatapialne 2 szt.,</li> <li>- wymianę instalacji tłocznej wraz z armaturą,</li> <li>- wymianę wyposażenia istniejącego zbiornika przepompowni,</li> <li>- wymianę urządzenia do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych,</li> <li>- instalacja nowych szaf zasilająco-sterujących z wyposażeniem,</li> <li>- wykonanie instalacji tymczasowego przetłaczania ścieków na czas modernizacji przepompowni,</li> <li>- wentylacja pomieszczeń przepompowni.</li> </ul> <p>Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Węża, Korfantów”. Uzyskano promesę przyznającą dofinansowanie w kwocie 4.439.000zł.</p> <p>Zadania ujęte we wniosku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym,</li> <li>2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska,</li> <li>3. Modernizacja przepompowni wody w Węży,</li> <li>4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej,</li> </ol>	2022	Zakończono etap dokumentacji budowlanej. Termin odbioru dokumentacji 23.08.2022r.	20 910,00	<p>Środki z budżetu gminy.</p> <p>Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim – 1 152.123,77 zł.</p> <p>Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów budowlanych, rygorystyczne wymogi programy uniemożliwiające zmniejszenie zakresu rzeczowego zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego przekraczające koszty przyjęte we wniosku o dofinansowanie spowodowały rezygnację z realizacji robót budowlanych tych zadań w 2022r.</p>

	<p>5. Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej,</p> <p>6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża,</p> <p><b>7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</b></p> <p>8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</p> <p>9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie,</p> <p>10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie.</p> <p>Wydatki poniesiono na: - opracowanie dokumentacji projektowej.</p>				Zadanie realizowane przez: - GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z Otmuchowa.
18	<p><b>Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie.</b></p> <p>Zadanie obejmowało wymianę rurociągu na odcinku 129,0 m oraz czterech studni kanalizacyjnych od studni S1 (zlokalizowanej przy rzece Ścinawa Niemodlińska) do studni S4 (zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Niemodlińska w Korfantowie) wraz z wyniesieniem studni o 120 cm do góry w stosunku do istniejącego poziomu terenu ze względu na teren zalewowy oraz bliską lokalizację cieków wodnych, przebudowaną kanalizację włączono do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Dn 300 poprzez studnie podlegające wymianie na nowe zachowując dotychczasowe spadki.</p> <p>Wydatki poniesiono na: - opracowanie dokumentacji projektowej, - akt notarialny - służebność przesyłu, - roboty budowlane, - pełnienie funkcji inspektora nadzoru.</p>	2022	Zakończono X 2022r.	140 878,02	<p>Środki z budżetu gminy.</p> <p>Zadanie realizowane przez: - GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z Otmuchowa, - Kancelaria Notarialna Wojciech Myga, Igor Frączczak Spółka Partnerska ul. Kołtątaja 10/10 z Opola, - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Prószków” Spółka z o.o. ul. Wiejska 5 z Folwarku, - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Spółka z o.o. ul. Kościuszki 31 z Opola.</p>
19	<p><b>Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie - etap opracowania dokumentacji budowlanej.</b></p> <p>Zadanie obejmuje rozbudowę punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w celu zwiększenie możliwości przyjmowania ścieków dowożonych w stosunku do obecnej ilości wynikającej z technologii oczyszczalni.</p> <p>Przewiduje się budowę dodatkowego zbiornika o poj. ok 90 m<sup>3</sup> (wyłączenie z eksploatacji dwóch istniejących o łącznej poj. 40 m<sup>3</sup>) oraz dostosowanie systemu napowietrzania.</p> <p>Przyjęcie zwiększonej ilości ścieków dowożonych wymaga także przeanalizowania gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków.</p> <p>Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica,</p>	2022–2023	W realizacji	0,00	<p>Środki z budżetu gminy.</p> <p>Trudności związane z uzgodnieniem rozwiązań projektowych z dostosowaniem do istniejącego procesu technologicznego istniejącej oczyszczalni ścieków, która jest na gwarancji, a także konieczność uzyskania zgody na te rozwiązanie firmy udzielającej gwarancji spowodowały przesunięcie terminu zakończenia opracowania dokumentacji na I kw. 2023r.</p> <p>Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów budowlanych, rygorystyczne wymogi programy uniemożliwiający zmniejszenie zakresu rzeczowego zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w</p>

	<p>Węza, Korfantów”. Uzyskano promesę przyznającą dofinansowanie w kwocie 4.439.000,00 zł.</p> <p>Zadania ujęte we wniosku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym,</li> <li>2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska,</li> <li>3. Modernizacja przepompowni wody w Węży,</li> <li>4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej,</li> <li>5. Zabudowa reductora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej,</li> <li>6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węza,</li> <li>7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</li> <li>8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</li> <li><b>9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie,</b></li> <li>10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie.</li> </ol> <p>Nie poniesiono wydatków.</p>				<p>budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego przekraczające koszty przyjęte we wniosku o dofinansowanie spowodowały rezygnacje z realizacji robót budowlanych tych zadań w 2022r.</p> <p>Wartość do zapłaty w 2023 roku za dokumentację projektową w kwocie 30.750,00 zł realizowane przez - GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z Otmuchowa.</p>
20	<p><b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie - etap opracowania dokumentacji budowlanej.</b></p> <p>Zadanie obejmuje budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 200 PVC na odcinku około 88,5 mb,</li> <li>- przyłącza kanalizacji sanitarnej - 3 szt.,</li> <li>- kanalizacja sanitarne tłoczna z rur Ø 75 PE na odcinku około 108,5 mb,</li> <li>- przepompownia ścieków - 1 szt.</li> </ul> <p>Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, Węza, Korfantów”. Uzyskano promesę przyznającą dofinansowanie w kwocie 4.439.000,00 zł.</p> <p>Zadania ujęte we wniosku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni wody w Przydrożu Małym,</li> <li>2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska,</li> <li>3. Modernizacja przepompowni wody w Węży,</li> <li>4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej,</li> <li>5. Zabudowa reductora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej,</li> <li>6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węza,</li> </ol>	2022-2024	Zakończono etap dokumentacji budowlanej. Termin odbioru dokumentacji 30.03.2022r.	12 300,00	<p>Środki z budżetu gminy.</p> <p>Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim – 194.774,92 zł.</p> <p>Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów budowlanych, rygorystyczne wymogi programu uniemożliwiające zmniejszenie zakresu rzeczowego zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego przekraczające koszty przyjęte we wniosku o dofinansowanie spowodowały rezygnacje z realizacji robót budowlanych tych zadań w 2022r.</p> <p>Zadanie realizowane przez: - GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z Otmuchowa.</p>

	<p>7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</p> <p>8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie,</p> <p>9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Korfantowie,</p> <p><b>10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie.</b></p> <p>Wydatki poniesiono na: - opracowanie dokumentacji projektowej.</p>				
21	<p><b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka – etap opracowania dokumentacji budowlanej.</b></p> <p>Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grawitacyjnej o długości około 2.072 mb,</li> <li>- tłocznej o długości około 704,0 mb,</li> <li>- przyłącza kanalizacji sanitarnej 56 szt.,</li> <li>- przepompownia ścieków 1 szt. wraz z zagospodarowaniem terenu tj. utwardzenie, ogrodzenie, oświetlenie.</li> </ul> <p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mapa do celów projektowych,</li> <li>- dodatkowa dokumentacja projektowa,</li> <li>- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.</li> </ul>	2022 -2024	Opracowanie dokumentacji budowlanej zakończono. Podać termin odbioru dokumentacji 28.11.2022r.	83 426,05	<p>Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka oraz odcinka sieci wodociągowej Jegielnica-Ścinawa Nyska”.</p> <p>Dofinansowanie objęto dwa zadania inwestycyjne :</p> <p>1. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica-Ścinawa Nyska szacunkowy koszt – 1.300.000,00 zł.</p> <p>2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka szacunkowy koszt 4.000.000,00 zł</p> <p>Umowa z dnia 2.12.2022 roku. Wnioskowana pomoc: 2.683.485,00 zł.</p> <p>Planowany termin przeprowadzenia prac budowlanych tych zadań 2023-2024</p> <p>Zadanie realizowane przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usługi Geodezyjne inż. Krzysztof Stateczny geodeta uprawniony ul. Kwiatowa 2 z Tułowic,</li> <li>- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z Otmuchowa,</li> <li>- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Norwida 34 z Wrocławia.</li> </ul>
<b>RAZEM</b>				<b>949 175,37</b>	
<b>III. DROGI</b>					
22	<p><b>Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfantowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym</b></p> <p>Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni drogi z kostki betonowej w miejscowości Korfantów ul. Spacerowa i Parkowa (od</p>	2019-2022	Zakończono XII 2022r.	1 303 703,58	Środki z budżetu gminy oraz współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub

	<p>skrzyżowania z ul. Kościuszki do Rynku) z kostki betonowej gr. 8cm, o długości 442 mb, na pow. 2372,68 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni chodnika o pow. 717,67m<sup>2</sup> i wjazdów na pow. 228,48m<sup>2</sup>, wykonanie muru oporowego prefabrykowanego typu L wraz z barierami, przełożenie linii energetycznej. Wykonano linię oświetlenia ulicznego o długości 566,5 mb, zabudowę 15 słupów oświetlenia ulicznego z oprawami typu led mocy 31W wraz z podłączeniem do sieci Tauron Nowe Technologie.</p> <p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie aktualizacji dokumentacji budowlano - wykonawczej</li> <li>- roboty budowlane</li> <li>- nadzór inwestorski</li> </ul>				<p>rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. 551 560,00 zł</p> <p>Łącznie w latach 2019-2022 wydatkowano 1.325.843,58zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AR-DOM Biuro Projektowo Usługowe Arkadiusz Żurkowski ul. Mierosławskiego 19, 48-200 Prudnik</li> <li>- Zakład Usługowo Handlowy BUDMAR Przemysław Bońkowski ul. Chabrów 10/28, 45-221 Opole</li> <li>- INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole</li> <li>- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie</li> </ul>
23	<p><b>Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie</b></p> <p>Zadanie obejmowało przebudowę Rynku w Korfantowie w zakresie obejmującym przebudowę nawierzchni drogi z kostki kamiennej granitowej 18x18x10 na pow. 562,0m<sup>2</sup>, z kostki kamiennej rzędowej 18x18 na pow. 600m<sup>2</sup> oraz strefy pieszej i parkingowej z kostki kamiennej granitowej 12x12x10 na pow. 1154m<sup>2</sup>, z płyt granitowych 50x50x8 na pow. 561,0m<sup>2</sup>, z płyt granitowych 25x25x10 na pow. 710,0 m<sup>2</sup>, - wykonanie cieku ulicznego z kostki kamiennej granitowej 12x12x10 na pow. 73,25m<sup>2</sup>, wykonanie i podłączenie odwodnienia liniowego do sieci kanalizacji deszczowej. nasadzenie drzew Wokół Rynku nasadzono drzewa w ilości 23 (szt.) wraz z przykryciem ozdobną kratą żeliwną 120 x 120cm (23 szt)</p> <p>We wschodniej części Rynku w Korfantowie wykonano fontannę z obramowaniem blokami granitowymi na płycie żelbetowej z zabudową systemu technologicznego, pomieszczenia technologicznego z wyprowadzeniem i zabudową urządzeń technologicznych, z podłączeniem wody oraz odpływu do kanalizacji, wykonanie przewodów elektrycznych zasilających z podłączeniem do zasilania budynku urzędu</p>	2019-2022	Zakończone XII 2022r.	3 649 929,10	<p>Środki z budżetu gminy oraz wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na który uzyskano dofinansowanie w kwocie 2.500.000,00zł</p> <p>Od 2019 łącznie wydatkowano 4.603948,22 zł</p>

	<p>Wykonano klomby obramowane murkiem z bloków granitowych na ławie betonowej w Rynku w Korfantowie: a) 4 klomby w północno zachodniej części Rynku z bloków granitowych 30x30cm o dł. 66,20 mb, 30x60 cm o dł 17,40mb, b) 2 klomby w zachodniej części Rynku z bloków granitowych 40x60cm o długości 57,0 mb, c) 3 klomby we wschodniej części Rynku z bloków granitowych 40x60cm o długości 126,9mb, Dowieszenie i wypełnienie klombów ziemią urodzajną wraz z jej rozplantowaniem oraz z nasadzeniem drzew (15szt.) i zieleni wraz z wykonaniem ich nawodnienia.</p> <p>Na Rynku w Korfantowie zostały ułożone przewody logiczne UPT ziemne kat. 6 oraz przewody napięciowe do zasilania kamer monitoringu zamontowane na słupach oświetleniowych z Urzędu w kierunku słupa Nr 8 po 3 sztuki przewodu, w kierunku słupa Nr 4 po 3 sztuki przewodu z włączeniem do istniejącej sieci elektrycznej w budynku Urzędu z zabudową tablicy bezpiecznikowej na dwa obwody</p> <p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty budowlane;</li> <li>- pełnienie funkcji kierownika budowy;</li> <li>- zakup tablic informacyjnych;</li> <li>- docelowa organizacja ruchu</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie</li> <li>- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” sp. z o.o. Opole</li> <li>- Linare Kamil Andrejuk ul. 3-maja 51, 17-200 Hajnówka</li> <li>- Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Wojtowicz ul. Parkowa 5/6, 48-317 Korfantów</li> <li>- PRD Pruszków ul. Wiejska 6, 46-060 Folwark</li> <li>- Łukasz Martynowicz Lipno 13c, 49-130 Tułowice</li> <li>-Energo Instal Puczkowska Justyna ul. Bończyka 23/4, 48-304 Nysa</li> </ul>
24	<p><b>Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Włostowa w kierunku posesji nr 93a</b></p> <p>Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Włostowa z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 7cm, o długości 56 mb, na pow. 158m<sup>2</sup></p> <p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty budowlane</li> </ul>	2022	Zakończono VIII.2022	59 767,11	<p>Środki z budżetu gminy</p> <p>ABC-BUDOWA Robert Machnik, z siedzibą ul. Ludwika Solskiego 38/1, 45-564 Opole</p>
25	<p><b>Przebudowa odcinka drogi w kierunku posesji nr 19 w miejscowości Przechód</b></p> <p>Zadanie obejmowało Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Przechód z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 4cm, o długości 182 mb, na pow. 554m<sup>2</sup>,</p>	2022	Zakończono VIII. 2022r.	103 907,96	<p>Środki z budżetu gminy</p> <p>ABC-BUDOWA Robert Machnik, z siedzibą ul.</p>

	Wydatki poniesiono na: - roboty budowlane				Ludwika Solskiego 38/1, 45-564 Opole
26	<b>Modernizacja nawierzchni drogi w kierunku cmentarza w miejscowości Gryzów</b>  Zadanie obejmowało Wykonanie nawierzchni odcinka drogi w miejscowości Gryzów z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 7cm, o długości 160 mb, na pow. 630,0m <sup>2</sup>  Wydatki poniesiono: - roboty budowlane	2022	Zakończono X 2022r.	144 173,70	Środki z budżetu gminy i z funduszu sołeckiego Budżet gminy – 129.501,90 zł Fundusz sołecki – 14.671,80 zł  - ABC-BUDOWA Robert Machnik, z siedzibą ul. Ludwika Solskiego 38/1, 45-564 Opole
27	<b>Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, gmina Korfantów – Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka</b>  Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Korfantów ul. Ulianówka z mieszanki mineralno – bitumicznej o gr. 10cm, długości 380mb na pow. ok. 2375m <sup>2</sup> , zmiennej szerokości 3,0-4,0m.  Wydatki poniesiono: - roboty budowlane - inspektor nadzoru	2022 -2023	W realizacji XII 2022r. – częściowo odebrane	364 301,19	Zadanie zrealizowane w ramach „Modernizacji infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała” realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy Dofinansowaniem objęto 4 zadania drogowe: 1) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka wartość umowna 583 984,75 zł w tym dofinansowanie w kwocie 489.729,61 zł 2) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Poprzeczna wartość umowna 186 602,73 zł w tym dofinansowanie w kwocie 156.485,05 zł 3) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Nowa wartość umowna 1 041 347,09 zł w tym dofinansowanie w kwocie 873.273,67 zł 4) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej wartość umowna 1 291,962,30 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1.083.511,67 zł  Kwota promesy na wszystkie zadania – 2.603.000,00zł co stanowi 83,86% wartości całości inwestycji; Udział własny – 500.896,87zł co stanowi 16,14%.  Przewidziano zakończenie tego zadania w 2023r. w kwociw 222.983,56 zł (płatność obejmuje ułożenie nawierzchni jako warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej)  - Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce - ATB – BUD 2 sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 7,

					45-071 Opole - AR-DOM Biuro Projektowo Usługowe
28	<p><b>Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, gmina Korfantów – Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Poprzeczna</b></p> <p>Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Korfantów ul. Poprzeczna z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 8cm, o długości 140 mb, na pow. 820,0m<sup>2</sup>.</p> <p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentacja budowlana - wykonawcza</li> <li>- roboty budowlane</li> <li>- nadzór inwestorski</li> </ul>	2022	Zakończone XII 2022r.	199 101,46 zł	<p>Zadanie zrealizowane w ramach „Modernizacji infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała” realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy</p> <p>Dofinansowaniem objęto 4 zadania drogowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka wartość umowna 583 984,75 zł w tym dofinansowanie w kwocie 489.729,61 zł</li> <li>6) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Poprzeczna wartość umowna 186 602,73 zł w tym dofinansowanie w kwocie 156.485,05 zł</li> <li>7) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Nowa wartość umowna 1 041 347,09 zł w tym dofinansowanie w kwocie 873.273,67 zł</li> <li>8) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej wartość umowna 1 291,962,30 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1.083.511,67 zł</li> </ol> <p>Kwota promesy na wszystkie zadania łącznie – 2.603.000,00zł co stanowi 83,86% wartości całości inwestycji; Udział własny – 500.896,87zł co stanowi 16,14%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole;</li> <li>- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce</li> <li>- ATB – BUD 2 sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 7, 45-071 Opole</li> </ul>
29	<p><b>Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, gmina Korfantów – Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Nowa</b></p> <p>Zadanie z terminem realizacji w 2023roku obejmuje przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Korfantów ul. Nowa z kostki betonowej o gr. 8 cm na pow. ok. 2787,10m<sup>2</sup> o dł. ok. 467 mb, zmiennej szerokości 4,5 - 5,0m.</p>	2022-2023	W realizacji.	153 491,98	<p>Zadanie zrealizowane w ramach „Modernizacji infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała” realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy</p> <p>Dofinansowaniem objęto 4 zadania drogowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka wartość umowna</li> </ol>

	<p>Wydatki poniesiono: - zaliczka na zakup materiałów budowlanych</p>				<p>583 984,75 zł w tym dofinansowanie w kwocie 489.729,61 zł</p> <p>10) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Poprzeczna wartość umowna 186 602,73 zł w tym dofinansowanie w kwocie 156.485,05 zł</p> <p>11) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Nowa wartość umowna 1 041 347,09 zł w tym dofinansowanie w kwocie 873.273,67 zł</p> <p>12) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej wartość umowna 1 291,962,30 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1.083.511,67 zł</p> <p>Kwota promesy na wszystkie zadania – 2.603.000,00zł co stanowi 83,86% wartości całości inwestycji; Udział własny – 500.896,87zł co stanowi 16,14%.</p> <p>- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce</p>
30	<p><b>Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała, gmina Korfantów – Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej</b></p> <p>Zadanie z terminem realizacji w 2023r. obejmuje przebudowę nawierzchni drogi oraz ciągu pieszego w ul. Tylnej w Ścinawie Małej z kostki betonowej stylizowanej gr. 8cm o dł ok. 379,5m zmiennej szerokości 3,0 – 5,0m</p> <p>Wydatki poniesiono: - zaliczka na zakup materiałów budowlanych</p>	2022-2023	W realizacji	1 702,86	<p>Zadanie zrealizowane w ramach „Modernizacji infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz Ścinawa Mała” realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu gminy</p> <p>Dofinansowaniem objęto 4 zadania drogowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów, ul. Ulianówka wartość umowna 583 984,75 zł w tym dofinansowanie w kwocie 489.729,61 zł</li> <li>• Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Poprzeczna wartość umowna 186 602,73 zł w tym dofinansowanie w kwocie 156.485,05 zł</li> <li>• Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. Nowa wartość umowna 1 041 347,09 zł w tym dofinansowanie w kwocie 873.273,67 zł</li> <li>• Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w Ścinawie Małej wartość umowna 1 291,962,30 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1.083.511,67 zł</li> </ul> <p>Kwota promesy na wszystkie zadania – 2.603.000,00zł co stanowi 83,86% wartości całości</p>

					inwestycji; Udział własny – 500.896,87zł co stanowi 16,14%. - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce
31	<b>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Ścinawa Mała</b>  Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Ścinawa Mała ul. Polna z mieszanki mineralno – bitumicznej o długości 263mb  W ramach zadania wykonano ułożenie krawężnika betonowego o długości 50m	2022	Zakończono	28 048,53	Środki z funduszu sołeckiego Fundusz sołecki – 28.048,53 zł  - INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole; Firma Budowlana SKIŁO INTERIORS Wiesław Nowacki Przydroże Małe
32	<b>Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszczyca w kierunku posesji nr 8 – opracowanie dokumentacji budowlanej</b>  Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Puszczyca z mieszanki mineralno – bitumicznej o długości 395mb	2022	Zakończone VI 2022r.	11 070,00	Środki z budżetu gminy   INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole;
33	<b>Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszczyca w kierunku posesji nr 36, 40 - opracowanie dokumentacji budowlanej</b>  Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni drogi z mieszanki mineralno - bitumicznej o długości 366 mb w miejscowości Puszczyca	2022	Zakończone VI 2022r.	12 915,00	Środki z budżetu gminy  - INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole;
34	<b>Przebudowa nawierzchni drogi ul. Pocztovej we Włodarach – etap opracowania dokumentacji budowlanej</b>  Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni drogi o długości 365mb w miejscowości	2022 - 2023	W realizacji	19 680,00	Środki z budżetu gminy  Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

	<p>Włodary od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 407 do mostu na cieku wodnym Młynówka Bielicka</p> <p>W 2022r. sporządzono część opracowania projektowego w zakresie drogi wewnętrznej na odcinku od mostu na cieku Młynówka Bielicka przy ul. Szkolnej do wysokości nieruchomości nr 2 na odcinku o długości ok. 324mb.</p> <p>Pozostała część opracowania w zakresie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 407 ul. Nyska do posesji nr 2 na odcinku 352mb do zakończenia w 2023r.</p>				<p>Dofinansowaniem objęto 2 zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Pocztowej we Włodarach</li> <li>2) Przebudowa obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary</li> </ol> <p>Deklarowana kwota udziału własnego 32.000,00zł (w wysokości 2% )</p> <p>Planowane środki (w wysokości 98%) w wysokości 1.568.000,00 zł</p> <p>INNTTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole;</p>
35	<p><b>Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Stara Jamka w kierunku posesji nr 64 - etap opracowania dokumentacji budowlanej</b></p> <p>Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlanej wykonawczej i kosztowej przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Stara Jamka o długości 182mb.</p>	2022	Zakończone XII 2022r.	19 680,00	<p>Środki z budżetu gminy oraz przy udziale funduszu sołeckiego miejscowości Stara Jamka</p> <p>Budżet gminy – 16.680,00 zł</p> <p>Fundusz sołecki – 3.000,00 zł</p> <p>INNTTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 8/1, 45-342 Opole;</p>
36	<p><b>Przebudowa obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary – etap opracowania dokumentacji budowlanej</b></p> <p>Zadanie obejmowało opracowanie aktualizacji dokumentacji budowlanej wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary</p>	2022	Zakończono XII 2022r.	49 200,00	<p>Środki z budżetu gminy</p> <p>Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</p> <p>Dofinansowaniem objęto 2 zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Pocztowej we Włodarach</li> <li>4) Przebudowa obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary</li> </ol> <p>Deklarowana kwota udziału własnego 32.000,00zł (w wysokości 2% )</p> <p>Planowane środki (w wysokości 98%) w wysokości 1.568.000,00 zł</p> <p>RAFINS Sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 55-57/7, 50-262 Wrocław</p>

37	<p><b>Remont i utrzymanie dróg na terenie gminy Korfantów</b></p> <p>Wydatki poniesiono m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty dróg o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie gminy Korfantów obejmujące wyrównanie i profilowanie nawierzchni dróg, uzupełnianie nierówności materiałem kamiennym, ścinka poboczy, niwelacja terenu z profilowaniem spadków poprzecznych zapewniających powierzchniowy spływ wód opadowych na pobocza (rowy), wałowanie. Realizowane na podstawie zlecenia całorocznego udzielonego ZGKiM w Korfantowie w zakresie bieżących remontów dróg o nawierzchni gruntowo tłuczniowej obejmującej wszystkie miejscowości gminy.</li> <li>- remont drogi o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na odcinku miejscowości Puszczyca – Przydroże Małe (droga przez las) w zakresie obejmującym uzupełnienie nierówności materiałem kamiennym w ilości 60 ton.</li> <li>- remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Korfantów przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej w miejscowości Przechód (droga na Smolarnię, Podgórze) Rynarcice , Korfantów ul. Słowackiego</li> <li>- zabezpieczeniem nieruchomości przed zalewaniem wodami opadowymi w miejscowości Gryzów (droga do młyna) w zakresie obejmującym: wykonanie dodatkowych przykanalików burzowych Ø500 – 1szt., ułożenie krawężników,</li> <li>- uzupełnienie częściowych ubytków ściany oporowej (dz. nr 231) przy chodniku znajdującym się w pasie drogi wewnętrznej w miejscowości Gryzów w zakresie obejmującym usunięcie starego tynku, zagruntowanie, ułożenie kamieni w brakujących miejscach i uzupełnienie szczelin tynkiem</li> <li>- zakup lustra drogowego w ilości 3szt (miejsce montażu Korfantów ul. Wyzwolenia, Przechód oraz Ścinawa Nyska ul. Parkowa),,</li> <li>- zimowe utrzymanie dróg miejskich i wiejskich na terenie gminy Korfantów, posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną, zebranie zgromadzonej na poboczach dróg nadmiernej ilości śniegu (załadunek, wywóz i rozładunek), rozwiezienie mieszanki piaskowo – solnej do miejscowości Przechód i Ścinawa Mała, zakup soli</li> <li>- montaż lustra w miejscowości Przechód, Korfantów ul. Wyzwolenia i Ścinawa Nyska ul. Parkowa</li> </ul>	I-XII 2022	Zakończono	175 664,56	<p>Środki z budżetu gminy</p> <p>59 128,35 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie</p> <p>9 229,44 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie</p> <p>60 694,65 PUH PLUSPOL Krystyna Sdzuj ul. Wiejska 61, 45-302 Opole; Firma Handlowo – Usługowa Adrian Kołek Pogórze</p> <p>12 300,00 Firma Handlowo – Usługowa Adrian Kołek Pogórze</p> <p>1 850,00 MAJSTER Marcin Malinowski Firma Remontowo Budowlana ul. Opolska 19, 48-317 Korfantów</p> <p>2 514,12 Zakład Reklamowy Znaki pl Otmuchów</p> <p>27 810,00 Firma Hndlowo – Usługowa Adrian Kołek Pogórze</p> <p>1 400,00 Firma Budowlana SKILO INTERIORS Wiesław Nowacki Przydroże Małe</p>
----	---	------------	------------	------------	---

	- inspekcja TV kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki i Parkowej w Korfantowie			738,00	PIOBAD Piotr Chyliński ul. Józefa Hallera 4B/49, 45-867 Opole
<b>RAZEM</b>				<b>6 296 337,03</b>	
<b>IV. PRZYSTANKI AUTOBUSOWE</b>					
38	<b>Remont i utrzymanie wiat przystankowych na terenie gminy Korfantów.</b> Wydatki poniesiono m.in. na: -Remont zadaszeń wiat przystankowych w miejscowości Kuropas oraz Kuźnica Ligocka - Wykaszenie i sprzątanie terenów w obrębie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Korfantów.	2022	Zakończono	10 948,09	Środki w całości z budżetu Gminy. Zadania realizowane przez: - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. - MAJSTER Marcin Malinowski Firma Remontowo-Budowlana , Korfantów.
<b>RAZEM</b>				<b>10 948,09</b>	
<b>V. OŚWIETLENIE ULICZNE</b>					
39	<b>Oświetlenie drogowe w Gminie Korfantów.</b> Wydatki poniesiono na: - Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych -Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	2022	Zakończono	<b>260 543,48</b>	Środki w całości z budżetu Gminy. Zadanie realizowane przez:
				96 608,55	TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą: Plac Powstańców Śląskich 20, Wrocław. Umowa na utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfantów Nr 2018/UP/TD/OP SR/10088 została zawarta na okres od 02.05.2018 r. do 01.05.2022 r.
				163 934,93	TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą: Plac Powstańców Śląskich 20, Wrocław. Umowa na utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfantów Nr UP/TNT/09102/2022 została zawarta na okres od 02.05.2022 r. do 30.04.2022 r.
40	-Naprawa uszkodzonego słupa nr 260/O, ul. Prudnicka	2022	Zakończono	6 273,00	Środki w całości pokryte z wypłaconego odszkodowania ENERGO-INSTAL PUCZKOWSKA JUSTYNA ul. Bończyka 23/4 48-304
<b>RAZEM</b>				<b>266 816,48</b>	
<b>RAZEM WSZYSTKIE DZIAŁY</b>				<b>8 741 406,68</b>	

Korfantów, 13.03.2023 r.